

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej

### Postupová správa č. 7

Po zimnej prestávke v stavebných prácach (01-02/2020) bol s dodávateľom dohodnutý nástup na dokončenie prác od 1.3.2020 tak, aby tieto mohli byť k 30.4.2020 ukončené. Nástup na práce sa z dôvodu nepriaznivého počasia posunul o dva týždne. Následne však prišiel zásah vyššej moci – pandémie COVID-19. Tak, ako boli postupne uvoľňované štátom nariadené reštrikčné opatrenia, takisto postupne boli dokončované jednotlivé práce. Dňa 13.7.2020 bol s dodávateľom SLOVY, s.r.o. podpísaný finálny preberací protokol, rozobrané stavebné oplotenie a vypratane stavenisko.

V jarných mesiacoch 2020 až do odovzdania stavby bolo realizované:

- Dokončenie výstavby chodníka za Kaplnkou smerom k rampe pre peších (úprava podložia, pokládka dlažby)
- Výstavba samotnej rampy pre peších (bezbariérový prístup ku kaplnke), výstavby oporného múra vedľa rampy, výstavba a obloženie schodov vedľa rampy
- Montáž zábradlia pri rampe, schodoch. Výmena zábradlia na vstupe do prístavby Kaplnky (požiadavka KPÚ Bratislava)
- Výstavba chodníka od prístavby Kaplnky ku fare (úprava podložia, pokládka dlažby)
- Presvahovanie terénu na Južnej strane Kaplnky, výstavba oporného múra na rozhraní upraveného svahu a šlapákového chodníka
- Výstavba tzv. šlapákového chodníka od prístavby Kaplnky po jej južnej strane až po komunikáciu za Kaplnkou
- Založenie trávnikov ( vyčistenie terénu, dovoz a rozhrabanie humusu, výsev trávy)
- Výsadba Hortenzií kalinolistých v priestore pred sakristiou, úprava miesta ich výsadby kamenným mulčom
- Obnova pôvodného kamenného múra za kaplnkou

Rekapitulácia nákladov na obnovu Kaplnky a jej areálu:

- Predpokladané náklady na obnovu Kaplnky a jej areálu na začiatku prípravy projektu (01/2018) dosahovali výšku 200 000 Eur
- V priebehu roka 2019 boli po ukončení jednotlivých etáp projekčných prác a ich schvaľovania na Krajskom pamiatkovom úrade v Bratislave postupne uzatvárané Zmluvy a objednávky s dodávateľmi prác:

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej

### rest-ART, s.r.o Májová 438/19, 013 06 Terchová

- Dodávateľ realizoval obnovu murovanej časti stavby, obnovu kamenných ostení okien a dverí práce na obnove fasád – umelecko-remeselným spôsobom v zmluvne dohodnutej výške 65 047 Eur s DPH. Ako navyše práce, bola realizovaná obnova kamenného kríža pred kaplnkou vo výške 2 173 Eur s DPH. Spolu za dodávku rest-ART, s.r.o. : 67 220 Eur s DPH

### SLOVY, s.r.o. Potočná 361/11, 900 84 Báhoň

- Dodávateľ realizoval terénne úpravy, spevnené plochy, odvedenie dažďových vôd, obnovu fasádnych častí drevenej prístavby v zmluvne dohodnutej výške 96 187,80 Eur s DPH. V priebehu realizácie boli farnosťou objednané navyše práce a dodávky pre interiér Kaplnky: výmena osvetlenia v Prístavbe a Kaplnke, výmena elektrického vykurovania v Prístavbe a Kaplnke, montáž SDK stropu v Prístavbe, brúsenie podlahy v Prístavbe spolu za 8 652 Eur s DPH. Navyše dodávky a práce pre exteriér: výstavba kamenného múra na severnej strane z dôvodu nemožnosti realizácie naprojektovaného typu svahovania terénu, a to z dôvodu ochrany koreňového systému veľkej historickej lipy a tiež dôvodu vedenia elektrických a telekomunikačných káblov v inej hĺbke, než bola pôvodne správcom sietí deklarovaná. Zmena v spôsobe zakladania dlažbových chodníkov – vytvorenie tzv. skrytého obrubníka (požiadavka KPÚ). Tieto práce a dodávky boli spolu vo výške 10 688,40 Eur s DPH. Spolu za dodávku SLOVY, s.r.o.: 115 528,19 Eur s DPH

### PEMAP, P. Porubský, Hlavná 802, 916 02 Podolie

- Dodávateľ realizoval výrobu, dodávku a montáž okien a dverí pre drevenú prístavbu a sakristiu v zmluvne dohodnutej výške 11 262 Eur s DPH.

### UKAZ, Karol Meško, Terchovská 188, 900 28 Zálesie

- Dodávateľ realizoval umelecko-remeselným spôsobom výrobu a montáž oplechovania dverí sakristie v zmluvne dohodnutej výške: 1 750 Eur s DPH

### OT Slovensko, Ing. D. Olos, Kostolíky 359/9, 034 91 Hubová

- Dodávateľ realizoval dodávku a montáž nového ozvučenia Kaplnky v zmluvne dohodnutej výške: 4 647,33 Eur s DPH.

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej

Projekčné práce, Ing.arch Ľ. Režucha, Ing. Vachaja, Ing. Staňák

- Vyhotovenie projektovej dokumentácie vo všetkých jej stupňoch, Prípravná PD - pre prerokovanie na KPÚ, Realizačný projekt pre samotnú realizáciu, autorský dozor počas realizácie prác: spolu v zmluvne dohodnutej výške: 4 500 Eur s PDH.

**Spolu cena za obnovu Kaplnky a jej areálu činila: 204 850,72 Eur s DPH.**

Všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto diele, úprimné: Pán Boh odmeň!

*V Dúbravke 15.7.2020*

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Parametrizácia nového digitálneho zosilňovača s automatickým ekvalizérom. Vďaka automatike bude užívateľské rozhranie len na úrovni Zap/Vyp, prípadne na pripojení externého vstupu alebo výstupu (nahrávanie).

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Betonáž základov nových schodov za Kaplnkou, betonáž obrubníkov pred schodiskom a rampou pre peších.

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Zábradlia na vstupe do Kaplnky a pri schodoch a rampe pre peších.

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Nové chodníky: Šlapákový chodník popri severnej strane Kaplnky, chodník do fary.

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Výsadba Hortenzií kalinolistých pred sakristiou, obnovený pôvodný terénny múr za Kaplnkou.



## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Kaplnka pred obnovou a po obnove...

## Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Kaplnka pred obnovou a po obnove...