

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej

Postupová správa č. 2

V priebehu mesiaca august 2019 bolo v rámci prác na obnove Kaplnky realizované:

- Dokončenie výkopov pre pokládku potrubí dažďovej kanalizácie
- Pokládka dažďovej kanalizácie, realizácia tesnostnej skúšky, hutnenie výkopov ílom za pomoci motorovej vibračnej platne.
- Ručný výkop vsakovacej jamy pre retenciu a vsak dažďových vôd do pôdy, výkop jamy pre osadenie filtračnej šachty AWASACHT DN 1000, pokládka poslednej časti potrubia od šachty ŠD1 až po filtračnú šachtu. Realizácia tzv. nálevového testu pre overenie projektovanej vsakovacej schopnosti. Realizácia štrkového lôžka vsakovacej jamy na podklad z geotextílie Plantex Geoproma, montáž drenážnych RAUSIKKO blokov, obalenie blokov do geotextílie Raumat, zásyp štrkom frakcie 16/32, zásyp a hutnenie ílom, úprava terénu v mieste vsakovacej šachty. Ku koncu augusta je kanalizačný systém ukončený, definitívne napojenie strešných zvodov bude realizované až po ukončení fasádnych prác a terénnych úprav areálu.
- Výstavba fasádneho lešenia po celom obvode Kaplnky. Otlčenie 236 m² zvetraných omietok fasád kaplnky a sakristie. Odvoz šitu na dočasnú skládku v areáli Kaplnky. Vyčistenie fasád tlakovou vodou od nesúdržných častí. Aplikácia spevňovacieho prípravku pod omietky Silikafestiger, realizácia prednástreku, aplikácia jadrových hrubozrnných omietok na báze hydraulického vápna, aplikácia jemnozrnných omietok taktiež s hydraulickým vápnom. Reprofilácia pásovej výzdoby korunných ríms. Ku koncu augusta sú fasádne práce realizované v rozsahu cca 2/3 -ín.

Práce prebiehajú podľa dohodnutého harmonogramu. Počas sobôt/nediel' a prikázaných sviatkov sa na Kaplnke nebudú vykonávať žiadne práce.

Prosíme návštevníkov Lurdskej jaskynky pri Kaplnke o zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie prípadných pokynov pracovníkov stavby.

V Dúbravke 30.8.2019

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Pokládka dažďovej kanalizácie do výkopov po obvode kaplnky, zásyp výkopov tesniacim ílom a hutnenie vibračnou platňou.

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Výkop 20 m³ vsakovacej jamy, osadenie filtračnej šachty.

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Vyrovnávanie štrkového podsypu pod vsakovacie bloky Rausikko, montáž vsakovacích blokov.

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Obalenie vsakovacích blokov geotextíliou, zásyp a hutnenie vsakovacej jamy.

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Kaplnka je obostavaná lešením, nesúdržné omietky boli odstránené apo úprave podkladu sú nanášané nové, vo viacerých vrstvách (sanačná, jadrová, pieskový putz). Na korunných rímsach prebieha reprofilácia ich pásovej výzdoby.