

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej

Postupová správa č. 4

V priebehu mesiaca október 2019 bolo v rámci prác na obnove Kaplnky realizované:

- Finalizácia detailov nových fasádnych omietok, náter fasád systémom KEIM SOLDALIT.
- Nátery okapových plechov na styku strechy prístavby a presbytéria.
- Brúsenie a nátery okien presbytéria a sakristie
- Náter mreží okien presbytéria, náter kamenných ostení lazúrovacím lakom na kameň.
- Repozícia segmentov priečneho ramena a nadstavby vertikály ramena kamenného kríža, reprofilácia povrchu kameňa.
- Demolácia zvetraných betónových chodníkov v areáli kaplnky, nakladanie a vývoz sute.
- Rozobratie žulovej dlažby nádvorja kaplnky, jej deponovanie a areáli
- Realizácia jadrovej a štukovej omietky sokla prístavby, farebné zjednotenie so sokolom presbytéria
- Demontáž lešenia
- Začiatok prác na obnove pôvodných žulových schodov ku Kaplnke

Na základe prehodnotenia harmonogramu prác na obnove Kaplnky sa termín ich ukončenia predpokladáme do 30.11.2019.

Prosíme návštevníkov Lurdskej jaskynky pri Kaplnke o zvýšenú opatrnosť a dodržiavanie prípadných pokynov pracovníkov stavby.

V Dúbravke 31.10.2019

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Nový farebný šat fasád kaplnky

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Obnovené kamenné ostenia, mreže a okná.

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Reprofilácia tvarov pôvodného kríža pred kaplnkou

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Ramená kríža museli byť nanovo lepené

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Kríž pred finalizáciou štruktúry povrchu a náterom

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Nádvorie Kaplnky bez rozobranej pôvodnej dlažby

Obnova Kaplnky Panny Márie Ružencovej



Čistenie medzier segmentov schodišťa pred ich špárovaním maltou